



Till medlemmar i Brf Staren 1
Etapp 1 Starbovägen 3-37
Etapp 2 Starbovägen 39-59 och Rättarvigs väg 33-53
Etapp 3 Rättarvigs väg 57-89

Stockholm 2022-06-16

INFORMATION OM FASADRENOVERINGEN och ny tidplan

Hej!

Vår entreprenör, Dipart, har jobbat på och försökt att knappa in förseningen på etapp 1. Senaste tidplanen ser ut som följer:

Etapp 1 Hus 1

- Fasaden och balkongerna är klara före midsommar. Plasten är borttagen från fönster och ställningsplasten (utom regntaket) ska tas bort på fredag, den 17 juni.
- Ställningen demonteras efter besiktningen, som sker den 29/6. (Förutsatt att besiktningen blir godkänd). Först när ställningen är borta kan balkong och altandörrar användas.
- Utomhusarbeten påbörjas i mitten av augusti. När dessa är klara kan återbyggnad av altangolv påbörjas.

Hus 2

- Fasaden och balkongerna är klara före 1 juli.
- Plasten är borttagen från fönstren och ställningsplasten (utom regntaket) tas bort 29/6.
- Ställningsdemontering börjar den 6 juli. Förutsatt att besiktningsmannen godkänner arbetena.
- Utomhusarbeten påbörjas i mitten av augusti. När dessa är klara kan återbyggnad av altangolv påbörjas.

Hus 3

- Fasad och balkongerna är klara under v 27 (4–8 juli).
- Ställningen demonteras den 11 juli
- Utomhusarbeten påbörjas i mitten av augusti. När dessa är klara kan återbyggnad av altangolv påbörjas.

Etapp 2

Arbeten pågår på hus 4 och 5. Ställningsmontage är igång på hus 6 och 7 till 1 juli.

Etapp 3

Etappen 3 påbörjas den 16 augusti med förberedande arbeten. Dessa arbeten innebär bl a att **elektriker behöver tillgång lägenheterna invändigt**. Ställningsbygget startar den 22 augusti.

Vi hoppas att ni får en så bra sommar som möjligt, alla arbeten till trots, och att det blir ett fint resultat när allt är klart.

Med vänlig hälsning;

Jenny Lundgren,

Boendesamordnare, Kreativ Byggekonsult AB

jenny.lundgren@kreativbyggekonsult.se