



INFORMATION OM FASADRENOVERINGEN ETAPP 1

Hej!

Som ni vet har vi inte haft tur med vädret i detta projekt och det har tagit en del tid att hitta bra lösningar på vissa tekniska problem. Detta ihop med problem att få leveransen av plåtarna, har fördröjt arbete.

Dipart försöker nu forcera momenten så mycket som möjligt för att få Er etapp klar och samtidigt starta etapp 2 som planerat.

Planen är nu att:

- Hus 1 är klart i sista veckan i juni (v26)
- Hus 2 är klart i mitten av juli (v28)
- Hus 3 är klart i första veckan av augusti (v31)

Dessa tider avser färdigställande av carportar, balkonger och fasader, men de måste riva ställningen innan de kan börja med markarbeten och trappor.

Plasten från fönster och ställning kan tas bort så fort putsen är klar (cirka en vecka innan balkongarbeten är klara).

Topptäckningen till ställningen måste sparas tills besiktningen för att skydda fasaden.

Besiktningar kan läggas till veckan efter. Ställningen kan inte rivas förrän besiktningen är utförd.

Dipart jobbar för fullt i hopp om att vara klara tidigare än dessa utfästa tider.

Vid frågor så går det bra att nå mig på nedanstående kontaktuppgifter.

Med vänliga hälsningar,
Kreativ Byggkonsult i Huvudstaden AB enligt uppdrag

Kontaktperson;

Jenny Lundgren, Boendesamordnare

Jenny.lundgren@kreativbyggkonsult.se

alternativt per telefon på 08-647 00 90